

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave/broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (u kn sa PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/naziv podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	--

1.	postavljanje metalne zaštitne ograde na ŽC 5191 Jezerane – Drežnica L= 1.600 m	37/11-R.I.O.-MV N-16-M-149402-191211	Otvoreni postupak	430.500,00	15.02.2012.	20 radnih dana od dana uvođenja u posao	SIGNAL SISTEM d.o.o. Pula, Grubišina 15	13.06.2012.	437.500,00
2.	radovi na zaštiti pokosa usjeka postavljanjem metalne zaštitne mreže na ŽC 5169 dionica D.Lapac-Frkašić	38/11-R.I.O.-MV N-16-M-149430-191211	Otvoreni postupak	230.256,00	27.01.2012.	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	Zajednice ponuditelja DOVOĐA obrt za građevinarstvo i šumarstvo, Trg I. Mažuranića 4, N.Vinodolski i MONTERRA d.o.o., Rijeka, Vukovarska 76	27.03.2012.	233.957,25
3.	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na postavljanju metalne zaštitne ograde na ŽC 5191 i ŽC 5169	39/11-U-MV N-16-M-149489-191211	Otvoreni postupak	10.710,00	30.01.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	ENGRAD d.o.o., Otočac, Kralja Zvonimira 6	26.07.2012.	7.990,34
4.	sanacija mosta „Šeganovac 2“ na LC 59066 duljine 14,00 m	1-B-R.I.O.-MV-01/12 / 2012/S 002-0009062	Otvoreni postupak	318.422,00	01.06.2012.	60 radnih dana od dana uvođenja u posao	NISKOGRADNJA d.o.o. Karlovac, Prilaz Kozjači 13	01.08.2012.	301.263,22
5.	sanacija bermi i bankina na lokalnoj cesti L 59077 dionica Caska-Metajna L= 1.917 m	1-D-R.I.O.-MV-02/12 / 2012/S 002-0009278	Otvoreni postupak	372.333,94	22.05.2012.	60 radnih dana od dana uvođenja u posao	STRABAG d.o.o. Zagreb, ul. Petra Hektorovića 2	02.10.2012.	370.400,56
6.	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem ostalih radova izvanrednog održavanja na lokalnim cestama	3-G-N-U.I.O.-MV-03/12 / 2012/S 002-0011129	Otvoreni postupak	13.760,00	05.06.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	GPN „KATARINA“ d.o.o., dr. Franje Tuđmana 10, Gospić	22.10.2012.	8.678,79
7.	sanacija kolnika od kamenog materijala na lokalnoj cesti L 59024 dionica Smoljanac-Rešetar	1-C-R.I.O.-MV-04/12 / 2012/S 002-0011187	Otvoreni postupak	320.625,00	15.06.2012.	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	TURKOVIĆ d.o.o. Kneza Mislava 2, Velika Gorica	20.07.2012.	320.589,69

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave/broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (u kn sa PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/naziv podizvođitelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	--

	L=3.400 m								
8.	geodetske usluge na županijskim i lokalnim cestama na području Ličko-senjske županije	4-G-G-MV-05/12 / 2012/S 002-0019603	Otvoreni postupak	92.625,00	17.07.2012.	od potpisa Ugovora do 31.12.2012. godine	GEOANDA d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1B	23.11.2012.	92.625,00
9.	obnova kolnika na županijskoj cesti Ž 5164 dionica Mekinjar L=1.810 m	4-ŽC-A-R.I.O.-MV-06/12 / 2012/S 002-0016857	Otvoreni postupak	516.978,66	16.07.2012.	15 radnih dana od dana uvođenja u posao	STRABAG d.o.o. Zagreb, ul. Petra Hektorovića 2	13.08.2012.	516.912,60
10.	obnova kolnika na lokalnoj cesti L 59075 dionica Gornji Štrbci L=1.800 m	1-LC-A-R.I.O.-MV-07/12 / 2012/S 002-0018279	Otvoreni postupak	606.412,50	16.07.2012.	20 radnih dana od dana uvođenja u posao	CESTA-VARAŽDIN d.d., Varaždin, Međimurska 26	13.08.2012.	605.053,86
11.	obnova kolnika na lokalnoj cesti L 59062 dionica Bukovac Perušićki L=1.902 m	5-LC-A-R.I.O.-MV-08/12 / 2012/S 002-0018809	Otvoreni postupak	537.300,00	16.07.2012.	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	STRABAG d.o.o. Zagreb, ul. Petra Hektorovića 2	30.07.2012.	537.299,49
12.	obnova kolnika lokalne ceste L 59031 dionica Lipovo Polje L=1.136 m	2-LC-A-R.I.O.-MV-09/12 / 2012/S 002-0018872	Otvoreni postupak	536.926,25	16.07.2012.	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	STRABAG d.o.o. Zagreb, ul. Petra Hektorovića 2	31.07.2012.	536.852,29
13.	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja na obnovi kolnika na: ŽC 5164 dionica Mekinjar, LC 59075 dionica Gornji Štrbci, LC 59062 dionica Bukovac Perušićki i LC 59031 dionica Lipovo Polje	2-G-NLC-U.I.O.-MV-10/12 / 2012/S 002-0020165	Otvoreni postupak	24.400,00	17.07.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	GPN „KATARINA“ d.o.o., dr. Franje Tuđmana 10, Gospić	07.09.2012.	21.961,17
14.	obnova kolnika i rješenje sustava odvodnje na županijskoj cesti Ž 5128 dionica ul. S. Radića u Otočcu, L= 900 m	3-ŽC-A-R.I.O.-MV-11/12 / 2012/S 002-0033324	Otvoreni postupak	2.917.755,43	14.08.2012.	Od potpisa ugovora do 15.11.2012. god. dodatkom ugovoru od 15.11.2012. produžen rok do 30.06.2013.	CESTA-VARAŽDIN d.d., Varaždin, Međimurska 26	24.05.2013.	2.859.324,51
15.	obnova kolnika na lokalnoj cesti L 59034 dionica ul. Petra Zrinskog i	3-LC-A-R.I.O.-MV-12/12 /	Otvoreni postupak	865.687,50	14.08.2012.	Od potpisa ugovora do 15.10.2012. god	VIA d.o.o., Rijeka, Ante Starčevića 2	15.10.2012.	791.524,06

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave/broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (u kn sa PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/naziv podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	--

	Fortička, L=240 m	2012/S 002-0033815							
16.	Grupa 1: područje Brinje i Senj – obnova kolnika na: ŽC 5110 dionica Krivi Put; ŽC 5113 dionica Glibodol; LC 59007 dionica Stajnica	A-R.I.O.-MV-13/12 / 2012/S 002-0039966	Otvoreni postupak	1.249.949,38	18.09.2012.	45 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora	LIKA-CESTE d.o.o., Gospić, Smiljanska 41	23.10.2012.	1.234.268,08
17.	Grupa 2: područje Otočca – obnova kolnika na: ŽC 5128 dionica Dabar-Lička Jasenica L=1.450 m; LC 59018 dionica Hrvatsko Polje L= 1.450 m	A-R.I.O.-MV-13/12 / 2012/S 002-0039966	Otvoreni postupak	1.228.597,50	18.09.2012.	30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora	LIKA-CESTE d.o.o., Gospić, Smiljanska 41	24.10.2012.	1.033.920,40
18.	Grupa 3: područje Lovinac i Perušić – obnova kolnika na: ŽC 5165 dionica Lovinac L= 842 m; ŽC 5153 dionica Gornji Kosinj – Kosinjski Bakovac L= 1.233 m; LC 59113 dionica Gnjatovići L= 1.036 m	A-R.I.O.-MV-13/12 / 2012/S 002-0039966	Otvoreni postupak	1.492.470,91	21.09.2012.	45 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora	STRABAG d.o.o. Zagreb, ul. Petra Hektorovića 2	17.10.2012.	1.492.470,31
19.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja na obnovi kolnika, podijeljeni na 3 grupe: Grupa 1 područje Brinje i Senj	1-G-N-U-MV-14/12 / 2012/S 002-0041437	Otvoreni postupak	15.270,90	19.09.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	NOVA-INVEST d.o.o., Gospić, Pazariška 35	31.12.2012.	13.453,53
20.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja na obnovi kolnika, podijeljeni na 3 grupe: Grupa 2: područje Otočca	1-G-N-U-MV-14/12 / 2012/S 002-0041437	Otvoreni postupak	17.028,00	19.09.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	NOVA-INVEST d.o.o., Gospić, Pazariška 35	31.12.2012.	13.337,58
21.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja na obnovi kolnika,	1-G-N-U-MV-14/12 / 2012/S 002-0041437	Otvoreni postupak	13.350,00	19.09.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o	NOVA-INVEST d.o.o., Gospić, Pazariška 35	31.12.2012.	13.282,99

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave/broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (u kn sa PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/naziv podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
	podijeljeni na 3 grupe: Grupa 3: područje Lovinac i Perušić					izvođenju radova			
22.	Interventni zahvati za 2012. godinu, obnova kolnika na lokalnim cestama L 59073 dionica Nebljusi-Kestenovac, L= 3.410 m i LC 59075 Gornji Štrbci dionica II, L= 1.000 m	R.I.Z.-MV-15/12 / 2012/S 002-0043922	Otvoreni postupak	1.572.790,00	18.09.2012.	30 radnih dana od dana potpisa ugovora dodatkom ugovoru od 26.10.2012. produžen rok do 15.11.2012.	LIKA-CESTE d.o.o., Gospić, Smiljanska 41	17.05.2013.	1.572.061,23
23.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova interventni zahvati za 2012.g. obnova kolnika na LC 59073 dionica Nebljusi-Kestenovac i LC 59075 Gornji Štrbci dionica II	G-N-U.I.Z.-MV-16/12 / 2012/S 002-0046016	Otvoreni postupak	13.600,00	19.09.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	Ured ovlaštenog ing.građ. Marijan Šegedin, Zagreb, Boškovićeve 24	20.05.2013.	12.576,49
24.	obnova kolnika (alternativnom tehnologijom) na lokalnoj cesti L 59133 dionica Babić Siča-Zavižan, L= 2.500 m	4-LC-A-R.I.O-MV-17/12 / 2012/S 002-0046607	Otvoreni postupak	1.117.283,75	26.09.2012.	60 radnih dana od dana potpisa ugovora dodatkom ugovoru od 08.12.2012. produžen rok do 30.06.2013.	CESTA-VARAŽDIN d.d., Varaždin, Međimurska 26	u tijeku	556.433,21
25.	sanacija pokosa na županijskoj cesti Ž 5201 dionica 12 od km 5+717 do km 5+784 (bivša državna cesta D1)	R.I.O-MV-18/12 / 2012/S 002-0047674	Otvoreni postupak	577.816,25	27.09.2012.	od potpisa ugovora do 15.11.2012.	OCTOPUS Rijeka d.o.o., Milutina Barača 19, Rijeka	10.11.2012.	577.680,25
26.	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova: - obnova kolnika (alternativnom tehnologijom) na lokalnoj cesti L	G-N-U.-MV-19/12 / 2012/S 002-0048309	Otvoreni postupak	17.200,00	19.09.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	GPN „KATARINA“ d.o.o., dr. Franje Tuđmana 10, Gospić	u tijeku	10.221,43

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave/broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (u kn sa PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/naziv podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
	59133 dionica Babić Siča-Zavižan, sanacija pokosa na županijskoj cesti Ž 5201 dionica 12 od km 5+717 do km 5+784 (bivša državna cesta D1).								
27.	postavljanje zaštitne odbojne ograde na županijskoj cesti Ž 5128 dionica Otočac – Dabar duljine 1.290 m	R.I.O-MV-20/12 / 2012/S 002-0060256	Otvoreni postupak	355.543,75	25.10.2012.	30 radnih dana od dana potpisa ugovora	SIGNAL SISTEM d.o.o. Pula, Grubišina 15	16.11.2012.	355.543,75
28.	postavljanje zaštitne odbojne ograde na županijskoj cesti Ž 5140 dionica Krasno Polje - Švica duljine 1.150 m	R.I.O-MV-21/12 / 2012/S 002-0060301	Otvoreni postupak	315.656,25	25.10.2012.	30 radnih dana od dana potpisa ugovora	SIGNAL SISTEM d.o.o. Pula, Grubišina 15	05.11.2012.	315.656,25
29.	postavljanje zaštitne odbojne ograde na županijskoj cesti Ž 5126 dionica Sveti Juraj - Krasno duljine 1.700 m	R.I.O-MV-22/12 / 2012/S 002-0060325	Otvoreni postupak	478.062,50	25.10.2012.	30 radnih dana od dana potpisa ugovora	Zajednica ponuditelja SIGNAL SISTEM d.o.o. Pula, Grubišina 15 i FRACASSO RI d.o.o. Rijeka, Trpimirova 4, Podizvoditelj NEVEN PLAST d.o.o. L.Osik, Čukovac bb	18.12.2012.	478.062,50
30.	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova postavljanje zaštitne odbojne ograde: ŽC 5126, ŽC 5128 i ŽC 5140	G-N-U-MV-23/12 / 2012/S 002-0060891	Otvoreni postupak	10.270,60	29.10.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	NOVA-INVEST d.o.o., Gospić, Pazariška 35	09.05.2013.	10.270,00
31.	nabava osobnog automobila za službene potrebe	1-R-MV-24/12 2012/S 002-0072807	Otvoreni postupak	176.436,00	26.11.2012.	45 dana	AUTOKUĆA-ADRIA P.A. d.o.o. Rijeka Mihaćeva Draga bb	27.12.2012.	176.436,00

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave/broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (u kn sa PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/naziv podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
32.	dodatne geodetske usluge na županijskim i lokalnim cestama na području Ličko-senjske županije	4-G-MV25/12 / 2013/S 003-0001769	Pregovarački postupak bez prethodne objave	13.300,00	21.12.2012.	30 radnih dana od dana potpisa dodatka ugovora	GEOANDA d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1B	31.12.2012.	13.300,00
33.	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja – na županijskoj cesti Ž 5128 dionica ul. S. Radića u Otočcu, i na lokalnoj cesti L 59034 dionica ul. Petra Zrinskog i Fortička		Bagatelna nabava	68.101,98	20.08.2012.	Rok izvršenja usluge definiran je ugovorom o izvođenju radova	ENGRAD d.o.o., Otočac, Kralja Zvonimira 6	24.05.2013.	66.765,67
34.	cjeloviti popravak mostova i antikorozivna zaštita ograda mostova na području Ličko-senjske županije		Bagatelna nabava	77.676,68	15.10.2012.	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	„KOSA“ d.o.o., Zagrebačka 6, Gospić	10.11.2012.	76.611,27
35.	popravak potpornog zida na ŽC5166 D50-Sv. Rok-Obrovac(D27) dionica 002 Egeljac		Bagatelna nabava	76.800,00	09.10.2012.	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	„ROZA“ d.o.o., Kralja Tomislava 10, Gospić	05.11.2012.	76.560,00
36.	usluge izrade tehničke dokumentacije – glavni i izvedbeni projekt sanacije županijske ceste Ž 5164 s uređenjem raskrižja županijskih cesta Ž 5164 i Ž 5195		Bagatelna nabava	65.000,00	13.07.2012.	45 dana od dana obostranog potpisa ugovora	BAUCON d.o.o., Biškupljak 37, Otočac	28.08.2012.	65.000,00
37.	usluge izrade geotehničkog projekta sanacije pokosa na ŽC5201 dioica 12 od km 5+717 - 5+784 (bivša državna cesta D1)		Bagatelna nabava	46.875,00	12.07.2012.	30 dana od dana obostranog potpisa ugovora	GEOTECH d.o.o., Stubište Baredi 4, Opatija	01.08.2012.	48.875,00
38.	usluge izrade tehničke dokumentacije – glavni i izvedbeni projekt sanacije nadvoznjaka Ličko		Bagatelna nabava	50.000,00	09.07.2012.	30 dana od dana obostranog potpisa ugovora	Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb	27.07.2012.	50.000,00

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave/broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (u kn sa PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/naziv podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
	Lešće na ŽC5148 D50 – Ramljani								
39.	usluge izrade tehničke dokumentacije – glavni i izvedbeni sanacije i prilagodbe raskrižja za Varsan i Potočnicu na županijskoj cesti Ž5151 (Lun(LC59046)-Novalja-ŽC6274		Bagatelna nabava	70.000,00	02.07.2012.	20 dana od dana obostranog potpisa ugovora	ENGRAD d.o.o., Otočac, Kralja Zvonimira 6	22.07.2012.	70.000,00
40.	usluge izrade tehničke dokumentacije – glavni i izvedbeni projekt sanacije županijske ceste Ž 5195 dionica od raskrižja sa nerazvrstanom cestom prema centru Udbine do raskrižja sa županijskom cestom Ž 5196 ukupne duljine cca 1.270 m, s uređenjem raskrižja županijske ceste Ž 5195 i lokalne ceste L 59138		Bagatelna nabava	79.937,50	09.10.2012.	45 dana od dana obostranog potpisa ugovora	EUROKON d.o.o., Otočac, Kralja Zvonimira 28	20.11.2012.	79.937,50
41.	Nabava solarnog led treptača		Bagatelna nabava	54.975,00	01.10.2012.	90 dana	ELEKTROMODUL PROMET d.o.o., Osijek, Hebrangova 7	14.12.2012.	54.975,00
42.	obavljanje usluga kontrolnih ispitivanja asfaltnih uzoraka i zrnatih kamenih materijala na području Ličko-senjske županije		Bagatelna nabava	80.375,00	16.10.2012.	Od dana potpisa ugovora do 01.06.2013. dodatkom ugovoru produžen rok I. dod. ug. od 16.05.13. prod. se rok do 31.12.13. II. dod. ug. od	Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb	31.08.2015.	79.931,25

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2012. GODINU

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave/broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (u kn sa PDV-om)	Datum sklapanja ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/naziv podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	--

Gospić, siječanj 2016.

Napomena:

Objašnjenje ugovora pod rednim brojem: red. br. 1. evid. br. 37/11-R.I.O.-MV, konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora veći je od iznosa sklopljenog ugovora zbog promjene poreza na dodanu vrijednost s 23% na 25%, red.br. 2. evid. br. 38/11-R.I.O.-MV, konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora veći je od iznosa sklopljenog ugovora zbog promjene poreza na dodanu vrijednost s 23% na 25%.

RAVNATELJ

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing., v.r.